

Tame, 09 de mayo de 2025.

TVG-15-2025-14

Señores

CONAGREGADOS SANTA HELENA S.A.S.

Atn. Víctor Julio Cárdenas Bayona

Representante Legal

contacto@conagregados.com

REFERENCIA: CONTRATO 990 DE 2022.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVERA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

ASUNTO: Requerimiento por Inconformidades en Instalación de MDC-19 - Ruta 6515, Tame.

Cordial saludo,

Adjuntamos a este comunicado la comunicación GJR-993-1445-2025, de fecha 8 de mayo de 2025, mediante la cual el CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN informa al CONSORCIO TVG sobre diversas inconformidades detectadas en la instalación de la MDC-19 de la ruta 6515, específicamente en su paso por la zona urbana del municipio de Tame.

Es de conocimiento de ambas partes que los inconvenientes presentados en la ejecución de este tramo han sido ocasionados por las reiteradas suspensiones y averías de la terminadora de asfalto. No obstante, a pesar del mantenimiento realizado al equipo, esta situación no exime a CONAGREGADOS SANTA HELENA de su responsabilidad de ejecutar las actividades cumpliendo estrictamente las especificaciones técnicas del INVÍAS, garantizando así la recepción a satisfacción por parte del CONSORCIO TVG y por extensión del CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN, interventor externo del contrato 990 de 2022.


Por lo expuesto, solicitamos de manera **urgente** se presente la metodología detallada con la que se abordarán las siguientes no conformidades, las cuales son de su directa competencia:

- **Ondulaciones:** Presentes en el carril izquierdo, desde el PR 55+632 hasta el PR 55+650.

- **Porosidad, falta de compactación y fisuras transversales:** Detectadas en la mezcla asfáltica instalada en el carril izquierdo, entre el PR 55+594 y el PR 55+780. Se observa porosidad y segregación.
- **Desnivel en juntas frías:** Se requiere la nivelación de las juntas de pavimento correspondientes a diferentes jornadas de trabajo.

Agradecemos su pronta atención a la solicitud.

Cordialmente.



REINEL TORRES PABON
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO TVG

Anexo: Documentos en mención