

28 de enero del 2026



TV-03-2026-03

Señor.

DIEGO ALBERTO CARVAJAL BARRERA

Gerente General Concesión Pacífico Tres

Asunto: Respuesta al Comunicado N°1 - Oferta Mercantil CP3-N°056.

Cordial saludo,

En atención al comunicado de la referencia, mediante el cual se informan novedades y requerimientos de cumplimiento para la ejecución de la Oferta Mercantil CP3-N°056, nos permitimos presentar las acciones y el estado de los puntos solicitados:

1. Dispositivos de Medición In Situ (PQI y Péndulo)

Informamos que la empresa ya efectuó la adquisición del medidor de densidad no nuclear PQI 380 PLUS y del Péndulo de fricción. Debido a que estos equipos son importados, hemos experimentado tiempos de entrega logísticos superiores a los previstos. No obstante, confirmamos que los equipos se encuentran en tránsito y su implementación en campo se realizará inmediatamente después de su nacionalización y entrega.

2. Ensayos de Desempeño (Especificación ACP3-P-001)

Respecto a los ensayos de desempeño adicionales solicitados por la Concesión, aclaramos lo siguiente:

- Los ensayos exigidos por la norma INVIAS 2022 ya han sido entregados.
- Para los ensayos específicos de la ACP3-P-001, se ha seleccionado al laboratorio de la Universidad Javeriana debido a la alta especialización requerida. Actualmente estamos en proceso de envío de muestras para obtener los resultados a la mayor brevedad posible.

3. Equipos y Herramientas en Planta y Vía

- **Equipo Sellador de Fisuras:** Se encuentra en mantenimiento eléctrico. Su ingreso a operación está programado para la segunda semana de febrero.
- **Cuarta Tolva de Agregados:** El montaje civil y mecánico está finalizado. Se requirió un motovariador importado de Alemania el cual llegó al país el 26 de enero de 2026. Tras los trámites de nacionalización, se procederá con la instalación y actualización del sistema operativo de la planta, estimando el inicio de operación total para la segunda semana de febrero.
- **Cuña Graduada (EN 13036-7):** Ya se realizó la compra y estamos a la espera de su recepción para uso inmediato en el control de planicidad.

4. Extracción de Núcleos

Sobre este requerimiento, confirmamos que ya disponemos de todos los insumos y





elementos necesarios para la actividad, incluyendo la mezcla asfáltica para el bacheo inmediato de las perforaciones. No obstante, la ejecución está sujeta a la disponibilidad del personal operativo, el cual se encuentra actualmente atendiendo frentes de obra prioritarios de la Concesión Pacífico 3, esta actividad se programará lo más pronto posible con el objetivo de cumplir con este requerimiento.


Para proceder con la extracción, estamos coordinando la programación de las cuadrillas para realizar las siguientes actividades obligatorias:

- **Implementación del PMT:** Instalación de señalización y controladores para garantizar la seguridad vial durante la toma de muestras.
- **Operación de perforación:** Personal especializado para la extracción técnica de los núcleos de 4" cada 200 metros por carril.
- **Relleno y compactación:** Reposición inmediata de la capa asfáltica en los puntos extraídos para evitar el deterioro de la carpeta.

5. Cronograma de Trabajo

Informamos que actualmente nos encontramos en el proceso de conciliación del cronograma, el cual corresponde al plan preliminar de las actividades del contrato. Dicho documento será entregado próximamente para su revisión final y aprobación por parte de la Concesión.

Atentamente,



MANUEL JAVIER IBARRA ARTUNDUAGA
Director de Obra
Unidad Industrial Chinchiná
TECNICA VIAL SAS
NIT: 860.015.067-9

